

**ÜLEANDMISE JA VASTUVÕTMISE AKT
EHITUSTÖÖDE ALA 3.ETAPP „STAADION”**

16.12.2021

| | |
|--|---|
| Objekt: | Jõhvi hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste-ja spordiväljaku rajamise ning kesklinna promenaadi pikendamise II etapi ehitustööd Ehitustööde töövõtuleping nr 6.1-12.1/72 |
| Tellija: Lepinguline esindaja: | Jõhvi Vallavalitsus Natalia Abel |
| Töövõtja: Esindaja: | TREV-2 Grupp AS Margus Kirš |
| Omanikujärelevalve: Esindaja: | Pikk Silm OÜ Riho Koost |

1. Sisu

- 1.1 Käesoleva aktiga annab töövõtja tellijale üle tööd, mis on töövõtja teostanud vastavalt poolte vahelisele kokkuleppele (Ehitustööde Töövõtuleping 6.1-12.1/72 27.05.2020) ja tellija võtab käesolevas aktis nimetatud objekti tööd vastu.
- 1.2 Tellija kinnitab, et tema esindaja poolt on kõik aktis märgitud tööd üle vaadatud.
- 1.3 Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on märgitud tööde üle vaatamisel avastatud puudused ja täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.
- 1.4 Töövõtja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde teostamise tähtaegadest ning võtab endale kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.
- 1.5 Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

2. Akteeritavad tööd

Akteeritavad tööd ja nende maht on toodud lõppfailis: **Promenaadi II etapi ehitamine AKT 9**

3. Üle antavad dokumendid on esitatud digitaalselt:

<https://app.bauhub.ee/#/public/sharebox/079ad3b2-1d9b-444b-9359-7572ef6543ef>

Jõhvi hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste-ja spordiväljaku rajamise ning kesklinna promenaadi pikendamise II etapi staadioni ehitusdokumentatsioon:

1. Tõendusdokumentatsioon

2. Teostusjoonised
3. Kaetud tööde aktid
4. Fotod

4. Vaegtööd

1. Haljasalade muruseemne lisakülv.
2. Staadioni kastmissüsteemi juhtimise tutvustamine.
3. Kuulitõuke sektor: on vajalik ca 1,5-2 m prussi eemaldada ja siis 45 nurga all teha tõusunurk.
4. Odaviske hoovõturada: kaev on vaja sügavamale lasta ja kaanele paigaldada rajakatte paksune tartaanikiht. Sama kehtib sadevee renni luugi kohta.
5. Jooksuraja sisemine joon ja ääris: kergejõustiku võistlusmäärusest lähtuvalt äärekarpi on „joon” ning vajab ümberpaigaldamist.
6. WC-de paigaldamine (2 tk).
7. Staadioni sertifitseerimisel ilmsiks tulevad vead, mis on põhjustatud projekti mitte järgimisest.

Kõrvaldamise tähtaeg: 01.06.2022

Käesolev akt on koostatud ja allkirjutatud eesti keeles kahes võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.

Tellijal: Jõhvi Vallavalitsus

Töövõtjal: TREV-2 Grupp AS

allkirjastatud digitaalselt

allkirjastatud digitaalselt

Omanikujärelevalve: Pikk Silm OÜ

allkirjastatud digitaalselt